

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΙΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 03^{ης} ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
175/2018
7^ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Στην Χίο σήμερα την 3η Απριλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ., το Δ.Σ. του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χίου, συνεδρίασε στα γραφεία του – Νεωρίων 2 – κατόπιν της υπ' αριθ. 1113/27-03-2018 προσκλήσεως του κου Κέφη Αντώνιου.

Δ/Σ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΙΟΥ Αριθμός Μελών 7

Κέφης Αντώνιος	Πρόεδρος	Δημότης
Βρατσάνος Κωνσταντίνος	Τακτικό Μέλος	Δήμαρχος Ψαρών
Φραγκιάς Χρήστος	Τακτικό Μέλος	Λιμενάρχης
Βογιατζής Στέφανος	Τακτικό Μέλος	Δήμαρχος Οινουσσών
Δανιήλ Γεώργιος	Τακτικό Μέλος	Δημοτικός Σύμβουλος
Καλαγκιάς Αντώνιος	Τακτικό Μέλος	Δημοτικός Σύμβουλος
Ζουμίδης Σταμάτιος	Αναπληρωματικό Μέλος	Δημοτικός Σύμβουλος
<u>Απόντες</u>		
Βρατσάνος Μάρκος	Τακτικό Μέλος	Δημοτικός Σύμβουλος
Ζώας Γεώργιος	Αντιπρόεδρος	Δημοτικός Σύμβουλος
Θεοδωράκης Κυριάκος	Τακτικό Μέλος	Δημοτικός Σύμβουλος
Κούτικα Αγγελική	Τακτικό Μέλος	Δημοτικός Σύμβουλος

Στην συνεδρίαση παρευρέθη και η υπάλληλος του Δ.Λ.Τ. Χίου κα Ατσάλη Σοφία για την τήρηση των πρακτικών

Ακολούθως συζητήθηκε το παρακάτω θέμα:

Χορήγηση 7ης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή πεζοδρομίων τμήματος Νότιας Προκυμαίας».

Ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ. Χίου, κος Κέφης Αντώνης, ενημερώνει το Δ.Σ. ότι με το αριθμ. πρωτ. 10248/26-03-2018 μας διαβιβάστηκε η εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών έπειτα από την αίτηση της εταιρείας ΑΠΛΕΘΡΟΝ ΔΟΜΙΚΗ Ε.Ε. για παράταση στην αποπεράτωση του εν θέματι έργου έως 30/04/2018. Όπως εισηγούνται οι επιβλέποντες του έργου θεωρούν δίκαιη την παράταση αποπεράτωσης του λόγω κακών καιρικών συνθηκών σε συνδυασμό με την φύση των εργασιών που απομένουν για την ολοκλήρωση και αποπεράτωση του έργου. Για τους λόγους αυτούς προτείνεται να δοθεί 7η παράταση αποπεράτωσης του έργου έως την 30/04/2018.

Ο Πρόεδρος προτείνει στο Δ.Σ. να δοθεί παράταση αποπεράτωσης του εν θέματι έργου έως 30/04/2018 για τους λόγους που εκτέθηκαν παραπάνω.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση επί του θέματος και αφού έλαβε υπόψη του:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας).
2. Τις διατάξεις του Κώδικα περί Λιμενικών Ταμείων.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116Α).

4. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010.
5. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χίου.
6. Την αίτηση του αναδόχου του έργου.
7. Την εισήγηση του κ. Προέδρου .

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Χορηγεί παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή πεζοδρομίων τμήματος Νότιας Προκυμαίας» έως την 30^η Απριλίου 2018.
2. Εξουσιοδοτεί τον κ. Πρόεδρο για τα περαιτέρω.

Η παρούσα απόφαση με βάση το άρθρο 2 παρ. 4 του Ν. 3861/2010 «Πρόγραμμα Διαύγεια» πρέπει να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 175/2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΕΦΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Φραγκιάς Χρήστος

Καλαγκιάς Αντώνιος

Βογιατζής Στέφανος

Βρατσάνος Κων/νος

Δανιήλ Γεώργιος

Ζουμίδης Σταμάτιος

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΙΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΕΦΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ